

Bulystprosjektet

ROM for alle!

- styrking av Bø som regionsenter og studiestad
Hovudprosjekt 2012-2014



Lifjell og åssidene rundt danner de blå veggene i det overordna landskapsrommet som omgir Bø. I dette store rommet finnes mindre romdannelser og Evjudalen danner et slikt lite, men likevel tydelig avgrensa grønt rom midt i sentrum.



Innhold

1.	Mål og rammer	3
1.1	Bakgrunn og behov.....	3
1.2	Prosjekt mål.....	3
1.3	Rammer	3
2.	omfang og avgrensing	4
2.1.	Oppgåvedefinisjon.....	4
2.2.	Avgrensing	4
3.	Eigarskap og organisering	4
3.1.	Ansvar.....	4
3.2	Delprosjekt i hovudprosjektet	4
3.3.	Samarbeid.....	5
4.	Informasjon og brukarmedverknad	5
4.1.	Målgrupper for hovudprosjektet.....	5
4.2.	Informasjonstiltak.....	5
5.	Prosjektstyring og oppfølging.....	5
5.1.	Beslutningspunkt.....	5
5.2.	Milepælar	6
5.3.	Anna oppfølging	6
6.	Risikoanalyse og kvalitetssikring	6
6.1.	Risikofaktorar i hovudprosjektet	6
7.	Gjennomføring.....	7
7.1.	Hovudaktivitetar.....	7
7.2.	Framdriftsplan 2012	9
8.	Økonomi	9

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn og behov

Bø kommune ynskjer å styrke stadens posisjon som studiestad og regionsenter ved å skape fleire gode møteplassar i sentrum, m.a. Bø torg, Evjudalen og bakgårdsrom. Reguleringsplan for Bø torg vart vedtatt i 2008 og reguleringsplan for Evjudalen i januar 2011. Gjennom ROM-prosjektet vil kommunen opparbeide gode rom for kulturaktivitet og møte mellom menneske i Bø sentrum og styrke campus Bø.

1.2 Prosjektmål

Effektmål for hovudprosjektet

- Auke tal studentar ved studiestad Bø med 150 innan 2020 (Tal studentar i 2011 er 2500, av disse er om lag 1800 busett i Bø)
- Auke samla folketal i Midt-Telemark med 150 innan 2020
- Auke tal besøkande i Midt-Telemark med 10 % innan 2020
- Auke tal arbeidsplassar i Bø med 10 % innan 2020

Resultatmål for hovudprosjektet

- Bekrefta ekstern finansiering frå fylkeskommune (trafikksikring, folkehelse, spelemidlar, friluftsliv), fylkesmann (landbruk), kulturrådet og Bolyst.
- Innført frikjøpsordning i samarbeid med gårdeigarar
- Opparbeidd Evjudalen i tråd med reguleringsplanen med fangdam, turvegnett og aktivitetsanlegg
- Opparbeidd minst eitt interaktivt bakgårdsrom i samarbeid med gårdeigarar; litteraturkafé under glastak
- Gjennomføring av aktivitetar. Aktivitetane skal vere forankra hos aktuelle samarbeidspartnarar med sikte på fast etablering. (Bøker i Bø og Bø i bevegelse).

1.3 Rammer

Tidsressursar

Prosjektleder i 20 % stilling frå 1. mai og 50 % frå 1.6.12 har ansvar for gjennomføring av hovudprosjektet innan utgangen av 2014. Prosjektleder skal mobilisere lokale krefter og planlegge kulturaktivitetane, koordinere utforminga av fysiske tiltak, samt syte for kontinuerlig arbeid med søknader for finansiering. Kultursjef og arealplanleggar set av tid til å sitje i prosjektgruppe saman med PL og representant for Telemark fylkeskommune. Fram til PL begynner i jobben 1.6.12 vert hovudaktivitetane drive fram av PG og i delprosjekta.

2. OMFANG OG AVGRENŚING

2.1. Oppg vedefinisjon

- Detaljprosjektering av g/s-vegar, fangdam og oppfylling. Gjennomf re anbodsrunde og f  godkjent bygges knad for desse tiltaka.
- Opparbeide g/s-veg aust-vest i Evjudalen
- Fulle opp terrenget nord for vassdraget i sentrale delar av Evjudalen
- Utvide nedre fangdam i Evjudalen
- Gjennomf re verkstader med handelsstanden, H gskolen, Gullbring kulturanlegg, frivilligsentralen, kunstnarar og ut varar og andre lag/organisasjonar for   f  fram forslag til korleis romma kan fyllast med liv. Nye og eksisterande aktivitetar; B ker i B  og B  i bevegelse).
- Skrive s knader om ekstern finansiering (bolyst, spelemidlar, Kulturr d, folkehelse)

2.2. Avgrensing

- PL skal ikkje prosjektere fysiske tiltak eller vere byggeleiar, dette gjer innleigde konsulentar.
- I hovudprosjektet skal tiltak forankrast hj  samarbeidspartnarar og planleggast med budsjett og framdriftsplan.
- Teknisk eining skal ikkje nyttast til byggeleiing av fysiske tiltak. Byggeleiar m  engasjerast i til anbodsrunden og til byggeleiing.

3. EIGARSKAP OG ORGANISERING

3.1. Ansvar

- Prosjekteigar: Kommunestyret i B 
- Prosjektansvarleg: R dmann  se Egeland
- Styringsgruppe: R dmann  se Egeland, ordf rar Olav Kasland, leiar av hovudutval for kultur, idrett og milj  Augon Eika, styreleiar Sentrumsringen i B  Glenn Isaksen, dagleg leiar i Gullbring kulturanlegg Hans Kristian Lahus og leiar Team kultur Telemark fylkeskommune Geir Berge Nordtveit
- Prosjektleiar: Anne Gry Stur d
Prosjektmedarbeidarar: Kultursjef (Hilde Pedersen), arealplanleggar (Kristin Karlbom Dahle) og Telemark fylkeskommune (Lene Hennum)

3.2 Delprosjekt i hovudprosjektet

- Planlegging og gjennomf ring av B KER I B  litteraturfestival vert gjennomf rt som eit delprosjekt med eiga prosjektgruppe. Prosjektgruppa er etablert med kultursjef som leiar.
- Planlegging av vidare bruk av B  torg vert organisert som eit delprosjekt med eiga prosjektgruppe. Prosjektgruppe skal etablerast med det fyrste.
- Planlegging av etablering av nye fangdammar langs Lundevegen og drift av eksisterande fangdammar langs rv 36, vert organisert som eit delprosjekt med eiga prosjektgruppe. Dammane ligg utanfor Evjudalen, men effekt av desse er avgjerande for vedlikehald av dammar i Evjudalen. Prosjektgruppe består av representantar for Midt-Telemark landbrukskontor og teknisk eining med M-T landbrukskontor som leiar.

3.3. Samarbeid

Prosjektet er forankra hos Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og lokalt kultur- og næringsliv i Midt-Telemark. Desse aktørane skal vere involvert i planlegging av aktivitetar og forplikta gjennom intensjonsavtalar.

4. INFORMASJON OG BRUKARMEDVERKNAD

4.1. Målgrupper for hovudprosjektet

Studentar, unge vaksne tilflyttarar til regionen, bebuarar i sentrum.

Brukarmedverknad i hovudprosjektet

Det skal gjennomførast verkstader for ulike målgrupper og for planlegging og gjennomføring av aktivitetar.

4.2. Informasjonstiltak

Utarbeiding av meir omfattande medieprofil og heimeside/facebookside skal gjennomførast i hovudprosjektet. Møte i Bø arrangørforum med ROM som tema – april 2012. Frukostmøte i MTNU med ROM som tema (informasjon til handelsstand, entreprenørar m.m.) – våren 2012.

5. PROSJEKTSTYRING OG OPPFØLGING

5.1. Beslutningspunkt

BP nr. 1	Dato: 17.1.12	Namn på deltakarane: Styringsgruppa
Kva skal besluttast: Prosjektplan med budsjett skal vedtas.		
Dokumentasjon: Prosjektplan med budsjett, framdriftsplan og risikoanalyse.		

BP nr. 2	Dato: 1.12.12	Namn på deltakarane: Styringsgruppa
Kva skal besluttast: Sluttrapport for forprosjektet med tilråding om vidare arbeid.		
Dokumentasjon: Forslag til sluttrapport med dokumentasjon av vurderingar som er gjort. Val av løysingsforslag med kostnadar og finansiering og forslag til gjennomføringsplan.		

5.2. Milepælar

Nr.	Dato	Milepæl
1	1.1.12	Rapport frå forprosjekt om etablering av fangdammar langs Lundevegen ferdig.
2	15.1.12	Søkt om tilskot frå kulturrådet (BØKER I BØ), trafikksikringsmidlar, SMIL-midlar, spelemidlar og friluftsmidlar
3	17.1.12	Prosjektplan vedtatt av SG
4	1.2.12	Mediestrategi for hovudprosjektet godkjent av PA
5	5.3.12	Sendt Bulystsøknad
6	15.3.12	Prosjektering av fangdammar, oppfylling og g/s-veg ferdig
7	15.3.12	Skrive kontrakt med byggjeleiar
8	1.4.12	Rapport frå delprosjekt om drift av eksisterande fangdammar langs rv 36 og plan for drift av nye fangdammar ferdig.
9	15.4.12	Gjennomført grunnnerverv for g/s-veg i Evjudalen
10	5.5.12	Gjennomført BØKER I BØ litteraturfestival
11	15.5.12	Rapport frå delprosjekt Bø torg ferdig
12	15.5.12	Godkjent byggesøknad for oppfylling, g/s-veg og fangdam
13	1.6.12	Inngått kontrakt med entreprenør om bygging av fangdam, g/s-veg og oppfylling
14	1.9.12	Gjennomført evaluering av BØKER I BØ litteraturfestival
15	1.9.12	Møte i styringsgruppa
16	15.9.12	Drifts- og vedlikehaldsplan for Evjudalen og Bø torg vedtatt i styringsgruppa
17	1.10.12	Gjennomført verkstader med Høgskolen/ lag/organisasjonar/næringsliv
18	15.11.12	Fangdam, oppfylling og g/s-veg gjennomført
19	1.12.12	Lagt fram sluttrapport for hovudprosjektet 2012 og framdriftsplan med budsjett for hovudprosjektet 2013-14 i styringsgruppa

5.3. Anna oppfølging

Det skal vere regelmessige prosjektgruppemøte etter at PL har begynt i jobben. I møta kan PL informere, diskutere problemstillingar og arbeidsoppgåver fordelast. Fylkeskommunen har ein representant i PG, men møter etter behov.

Statusmøte med PL, PG og PA gjennomførast etter behov.

Styringsgruppa skal ha minst tre møte i løpet av hovudprosjektet. Dersom behov, kan styringsgruppa innkallast til ekstramøte. Til møte i styringsgruppa legg PL fram enkel statusrapport.

6. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

6.1. Risikofaktorar i hovudprosjektet

Risikofaktor	S	K	RF	Tiltak for å redusere sannsynlig og konsekvens 1)
Anbudsrunde gir høgare pris for g/s-veg, fangdam og oppfylling enn budsjettet	4	5	20	Kvalitetssikre utgiftspostane for desse tiltaka i budsjettet.
Prosjektet mottar ikkje tilstrekkeleg ekstern finansiering for gjennomføring av alle planlagde tiltak i hovudprosjektet	4	4	16	Fokusere på "innsal" av prosjektet hos eksterne bidragsytarar. Leige inn konsulent for å skrive søknad om Bolystmidlar.
Arbeidsmengda for PL i hovudprosjektet vert større enn 50% stilling tilsvarar	4	3	12	Framdriftsplanen og milepælar takast opp som fast punkt i PG-møte annakvar veke. Evt. avvik meldast til PA.

7. GJENNOMFØRING

7.1. Hovudaktivitetar

Nr	Namn	Oppgåver	Kven skal delta	Resultat
HA1	Tilsette	Tilsetting av PL	PA, prosjektmedarbeidar	Arbeidsavtale signert
HA2	Planlegge	Skrive hovudprosjektplan: <ul style="list-style-type: none"> • Avgrense hovudprosjektet, beskrive aktivitetar og milepælar • Risikovurdering • Budsjett • Framdriftsplan • Kvalitetssikre budsjett-tal for fysiske tiltak i hovudprosjektet 	Hilde og Kristin	Signert prosjektplan 17. januar
HA3	Søke	Søknader om ekstern finansiering: <ul style="list-style-type: none"> • SMIL • Prosjektstøtte Norsk kulturråd, Fritt ord • Trafikktryggleiksmidlar Tfk • Friluftslivsmidlar Tfk • Spelemidlar Tfk • Prosjektmidlar kultur Tfk • Bolyst KRD 	Hilde, Kristin, Dag Gjermund og PL	Søknader med vedlegg sendt innan respektive fristar
HA4	Planlegge	Utarbeide mediestrategi <ul style="list-style-type: none"> • Presentasjon av PL og prosjektet i media og på heimesida til Bø kommune / FB 	Hilde/PL	Saker på heimeside og medieoppslag i fylkesaviser og Bø blad i hovudprosjektfasen.
HA5	Gjennomføre	Delprosjekt BØKER I BØ litteraturfestival: <ul style="list-style-type: none"> • Planlegge, gjennomføre og evaluere 	Prosjektgruppe/Hilde/p rosjektmedarbeidar engasjert	Gjennomført BØKER I BØ hovudprosjekt 4.-5. mai 2012
HA6	Gjennomføre	Delprosjekt Bø torg: <ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide retningslinjer for 	Torggruppe / MTNU	Vedtatt retningslinjer og i gangsett prosess

		bruk og aktivitetar. Mae-marknad med internasjonal profil		for aktivitetar
HA7	Planlegge	Delprosjekt fangdammar: <ul style="list-style-type: none"> • Planlegge for etablering av nye fangdammar i Borgjaevju - forstudie. • Planlegge vedlikehald av etabl. fangdammar langs RV 36 • Søke SMIL-midlar • Utarbeide plan for drift av eksisterande og nye fangdammar – som innspel til budsjett 2013 	MT landbrukskontor, Dag Gjermund Roheim	
HA8	Engasjere	Engasjere byggeleiar i hovudprosjektfasen på timebasis	Kristin Karlbom Dahle	Engasjementskontrakt signert
HA9	Prosjektere fysiske tiltak	Evjudalen: <ul style="list-style-type: none"> • G/S-veg, oppfylling og fangdammar • Søke om byggeløyve 	Asplan Viak, EcoFact og byggeleiar	Anbuds konkurranse blir utlyst
HA10	Erverve grunn	Erverv av grunn i Evjudalen	Kristin Karlbom Dahle	Tinglyst avtale
HA11	Gjennomføre	Gjennomføre fysiske tiltak i Evjudalen: <ul style="list-style-type: none"> • G/S-veg, oppfylling og fyrste fangdam 	Byggeleiar, entreprenør og Dag Gjermund Roheim	
HA12	Planlegge og gjennomføre	Verkstader retta mot ulike målgrupper for å skape aktivitetar i samarbeid med Bø i bevegelse og gårdeigarar bakgårdsrom	PL/PG	Intensjonsavtalar med aktuelle aktørar
HA13	Planlegge	Innføre frikjøpsordning, og utarbeide drifts- og vedlikehaldsplan for Evjudalen og torget	PL/PG	Vedtatt plan som innspel til budsjett
HA14	Planlegge	Utarbeide prosjektplan for hovudprosjektet 2013-14 <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetar i Evjudalen/Torget • Leikeplass • Aktivitetsflate • Akebakkar • Turstigar og brygger • Bålplassar • Skisse Nye Bø bibliotek • Kunst i offentlig uterom • Utescene • Litterær vandring 	PL/PG/PA	Godkjend og signert prosjektplan
HA15	Rapportere	Utarbeide sluttrapport for hovudprosjektet	PL/PA	Godkjend sluttrapport

7.2. Framdriftsplan 2012

		Framdriftsplan (mnd)										
Hovudaktivitetar		Ans	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun/ Jul	Aug	Sep	Okt	Nov /des
HA1	Tilsette PL	PA	x									
HA2	Hovudprosjektplan	PG	x									
HA3	Søknader	PG	x	x	x	x						
HA4	Mediestrategi	PG		x								
HA5	BØKER I BØ delprosjekt	DPG	x	x	x	x	x					
HA6	Torget delprosjekt/marknader /internasjonale dagar	DPG	x	x	x	x	x					
HA7	Fangdam delprosjekt	MTL	x	x	x							
HA8	Engasjere byggeleiar	TEK			x							
HA9	Prosjektering	TEK	x	x	x							
HA10	Grunnerverv	TEK		x	x	x						
HA11	Gjennomføre fysiske tiltak	BL							x	x	x	x
HA12	Verkstader/Bø i bevegelse	PL								x		
HA13	Frikjøpsordning, drifts- og vedlikehaldsplan	PL						x	x	x		
HA14	Hovudprosj.plan 2013-14	PL						x	x	x	x	x
HA15	Rapport	PL										x
Statusmøte (SM)		PA,PL, PG				x		x			x	
Styringsgruppemøte (SG)		PA,PL	x						x			x
Milepæler (MP)			1-3	4	5-6	7-9	10-12	13		14-16	17	18-19
Beslutningspunkt (BP)			BP1									BP2
Informasjon/medverknad			x							x		

8. ØKONOMI

Budsjett og finansieringsplan

ROM for alle!-prosjektet			
Kostnader	2012	2013	2014
Prosjektstyring	500000	500000	500000
Aktivitet			
Bøker i Bø litteraturfestival	300000	300000	300000
BakgårdsROM	300000	200000	200000
Bø i bevegelse	300000	200000	200000
Fysiske tiltak	4300000	3600000	3400000
Sum reelle kostnader	5700000	4800000	4600000

Finansiering			
Bø kommune investeringsbudsjettet	2500000	1500000	2000000
Bø kommune næringsfondet/MTNU	350000	250000	250000
Tfk regionale utviklingsmidlar	1000000	1000000	500000
Tfk trafikksikringsmidlar, friluftslivsmidlar, folkehelse o.a.		500000	500000
Tfk spillemidlar: g/s-veg, stigar og aktivitetsfl.		650000	650000
Fylkesmannen/ M-T Landbruk SMIL og evt anna	500000		
KRD - Bolyst	1000000		
Norsk kulturråd	250000	100000	100000
Tilskot Eckbo Legater, Sparebankstiftelsen og/eller tilsvarende		400000	200000
KORO		300000	300000
Bø kommune - eige arbeid	100000	100000	100000
Reelt finansieringsbehov	5700000	4800000	4600000

Sikker finansiering
Finansiering som krev at prosjektleiar skriv søknader